

Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС за 2016 г. МП "АЭС"

Утверждаю
Директор МП АЭС
А.А.Кочетков

(подпись)

2016 г

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплу- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур	
	Техническое перевооружение и реконструкция		117,47	84,63	84,63		32,84	32,84				
1	Электросетевые объект , без НДС		96,11	73,48	73,48		22,63	22,63				
1.1	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих) (Идентификатор инвестиционного проекта Е_1-2016)		29,66	20,34	20,34		9,32	9,32				
1	П/с 20 - РТП-17 2 КЛ-10кВ		2,3	0,83	0,83		1,47	1,47	36%	1,246	1,385	По результатам уточнения проектных и объемов строительно монтажных работ, проведения закупочных процедур., стоимости материалов
2	П/с 20 - ТП-627		0,68	0,37	0,37		0,315	0,315	54%	0,207	0,269	
3	П/с 20 - ТП-375		0,68				0,68	0,68	0%			
4	П/с 20 - РТП-23		1,49	0,71	0,71		0,78	0,78	48%	0,669	0,777	
5	ТП-195-ТП-66		2,18	1,46	1,46		0,725	0,725	67%	0,8	0,867	
6	ТП-469-ТП-483		1,96	1,19	1,19		0,77	0,77	61%	0,73	0,755	
7	ТП-15А - ТП-152		1,03	1,33	1,33		-0,3	-0,3	129%	0,045		
8	ТП-152-ТП-72		0,59	0,38	0,38		0,21	0,21	64%	0,195		
9	ТП-72-ТП-92		0,65	0,86	0,86		-0,21	-0,21	132%	0,106	0,009	
10	ТП-17 - ТП-178		1,36	1,19	1,19		0,17	0,17	88%	0,005	0,165	
11	ТП-95 - ТП-157		0,76	0,37	0,37		0,39	0,39	49%	0,265	0,341	
12	ТП-157 - ТП-15А		0,69	0,59	0,59		0,1	0,1	86%	0,031	0,025	
13	ТП-85 - ТП-70		0,94	0,51	0,51		0,43	0,43	54%	0,39	0,377	
14	ТП-70 - ТП-128		0,66	0,85	0,85		-0,19	-0,19	129%	0,026		
15	ТП-157 - ТП-117		0,76	0,32	0,32		0,44	0,44	42%	0,388		
16	ТП-397-опора		1,15	0,54	0,54		0,61	0,61	47%	0,567		
17	ТП-96-ТП-253		0,89	0,8	0,8		0,09	0,09	90%	0,196	0,255	
18	Вынос РТП-17/13-до соед. муфт ф. 486/4		1,87	0,06	0,06		1,815	1,815	3%			
19	Вынос РТП-17/8-399/7		1,74				1,74	1,74	0%			
20	п/с 22/8-ТП-314		1,3	0,91	0,91		0,39	0,39	70%	0,379	0,407	
21	ТП-314-ТП-361		1,95	2,3	2,3		-0,35	-0,35	118%	0,452	0,159	
22	ТП-361-ТП-568		1,32	1,27	1,27		0,05	0,05	96%	0,009	0,034	
23	ТП-568-ТП-441		0,33	0,27	0,27		0,06	0,06	82%	0,312		
24	ТП-441-ТП-194		1,17	1,23	1,23		-0,06	-0,06	105%	0,142	0,117	
25	ТП-194-оп. № 47		1,21	1,07	1,07		0,14	0,14	88%	0,104	0,078	
26	Реконструкция вне плана: РП-7 яч.8			0,95	0,95		-0,945	-0,945				
1.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ (Идентификатор инвестиционного проекта Е_1-2016)		15,94	12,97	12,97		2,97	2,97				

1	ф. РП-1/9-РП-2/5 и РП-1/8-РП-2/2		9,28	6,65	6,65		2,63	2,63	72%	1,128	0,286	По результатам уточнения проектных и объемов строительно монтажных работ, проведения закупочных процедур., стоимости материалов
2	ф. 22/49 - РП-1/5		1,23	1,05	1,05		0,176	0,176	86%	0,116	0,237	
3	ф. 23/9-РП-2/14		5,21	5,09	5,09		0,116	0,116	98%	0,05	0,21	
4	Перевод питания РТП-17/4-486		0,22				0,22	0,22	0%			
5	Реконструкция вне плана: ф.28/2-412			0,17	0,17		-0,17	-0,17				
1.3	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ(Идентификатор инвестиционного проекта Е_1-2016)		27,38	21,37	21,37		6,01	6,01				
1	ТП-6 ф.4		0,84	0,46	0,46		0,38	0,38	55%	0,365	0,389	По результатам уточнения проектных и объемов строительно монтажных работ, стоимости материалов.Проведения закупочных процедур. В связи с реконструкцией объектов для технологического присоединения новых потребителей. А также в связи с реконструкцией ВЛ-0.4 кВ ТП-639 ф.4. выполненной хозяйственным способом.
2	ТП-7 ф.1, ф.2		2,54	1,55	1,55		0,99	0,99	61%	0,031	0,34	
3	РТП-7А ф.4		1,21	0,83	0,83		0,38	0,38	69%	0,169	0,325	
4	ТП-8 ф.10		0,89	0,63	0,63		0,26	0,26	71%	0,15	0,112	
5	ТП-8 ф.11		0,83	0,44	0,44		0,39	0,39	53%	0,199	0,042	
6	ТП-639 ф.4		1,6	0,22	0,22		1,38	1,38	14%			
7	ТП-19 ф.3, ф.4		1,11	1,32	1,32		-0,21	-0,21	119%	0,437	0,307	
8	ТП-23 ф. 4		2,86	2,65	2,65		0,21	0,21	93%	0,158	0,625	
9	ТП-23 ф. 10, ф.12		2,73	2,72	2,72		0,01	0,01	100%	0,187	0,685	
10	ТП-28 ф. 8		2,25	1,89	1,89		0,36	0,36	84%	0,177	0,053	
11	ТП-30 ф.4		0,67	0,48	0,48		0,19	0,19	72%	0,12	0,161	
12	ТП-450 ф.2		1,15	0,8	0,8		0,35	0,35	70%	0,214	0,232	
13	ТП-391 ф.14		0,67	0,41	0,41		0,26	0,26	61%	0,091	0,126	
14	ТП-280 ф.11		0,5	0,38	0,38		0,12	0,12	76%	0,105	0,123	
15	ТП-129 ф.12		0,63	0,64	0,64		-0,01	-0,01	102%	0,221		
16	ТП-532 ф.2											
17	ТП-532 ф.3		2,39	1,22	1,22		1,17	1,17	51%	1,08	1,228	
18	ТП-532 ф.4											
19	ТП-691 ф.1		0,89	0,72	0,72		0,17	0,17	81%	0,05	0,14	
20	ТП-707 ф.7		1,12	0,95	0,95		0,17	0,17	85%	0,06	0,142	
21	ТП-685 ф.3		0,42	0,31	0,31		0,11	0,11	74%	0,05		
22	ТП-35 ф.3		2,08	1,98	1,98		0,1	0,1	95%	0,19	0,056	
23	Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10; ТП-466 ф.4; ТП-220 ф.4; ТП-51 ф.4; РТП-17 ф.4; ТП-450 ф.6; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-97 ф.15; ТП-217 ф.4.6; ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; ТП-611 ф.2.4; КТП-10-11 ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5			0,77	0,77		-0,77	-0,77				
1.4	Реконструкция КЛ-0.4 кВ (Идентификатор инвестиционного проекта Е_1-2016)		5,7	4,55	4,55		1,15	1,15				
1	ТП-85 - Школа №19		0,21	0,19	0,19		0,02	0,02	90%	0,013		По результатам уточнения проектных и объемов строительно монтажных работ, стоимости материалов. Проведения закупочных процедур.
2	ТП-85 - Школа №19 (Столовая)		0,19	0,14	0,14		0,05	0,05	74%	0,041		
3	ТП-85 - Чертыгашева, 89		0,44	0,3	0,3		0,14	0,14	68%	0,127		
4	ТП-85 - Ярыгина, 30		0,43	0,24	0,24		0,186	0,19	57%	0,183		
5	ул. Ярыгина, 30 - ул. Чертыгашева, 89		0,15	0,12	0,12		0,03	0,03	80%	0,076		
6	ТП-70 - ул. Ленина, 98		0,1	0,11	0,11		-0,013	-0,01	113%	0,025	0,01	
7	ул. Ленина, 100 - ул. Ленина, 98		0,26	0,15	0,15		0,11	0,11	58%	0,091	0,105	
8	ТП-70 - ул. Ленина, 100		0,24	0,18	0,18		0,06	0,06	75%	0,004	0,036	
9	ТП-70 - Ленина, 102		0,34	0,17	0,17		0,17	0,17	50%	0,154	0,167	
10	ул. Ленина, 102 - ул. Ярыгина, 26		0,17	0,11	0,11		0,06	0,06	65%	0,046	0,056	
11	ТП-70 - ул. Ярыгина, 26		0,36	0,21	0,21		0,15	0,15	58%	0,079	0,12	
12	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 37		0,47	0,5	0,5		-0,03	-0,03	106%	0,087	0,054	
13	ТП-205 - Д. сад "Сказка" 2кл		0,45	0,49	0,49		-0,044	-0,04	110%	0,078	0,025	
14	ТП-205 - Д. сад "Аленка" 2кл		0,38	0,21	0,21		0,17	0,17	55%	0,119		
15	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 35		0,21	0,32	0,32		-0,11	-0,11	152%	0,059	0,049	
16	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 31		0,34	0,22	0,22		0,12	0,12	65%	0,107	0,123	
17	ТП-205 - ул. Советская, 44		0,76	0,54	0,54		0,216	0,22	72%	0,241	0,305	
18	ул. Л. Комсомола, 35 - ул. Л. Комсомола, 37		0,2	0,2	0,2		0	0,00	98%	0,056	0,071	
19	Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.4.5-оп.1; К.Перекрещенко.15-К.Перекрещенко.17			0,13	0,13		-0,13	-0,13				
2	Реконструкция ТП-10/0.4 кВ и РП-10 кВ (Идентификатор инвестиционного проекта Е_1-2016)		17,43	14,25	14,25		3,18	3,18				
1	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (450,504, 446)		4,76	3,58	3,58		1,18	1,18	75%	0,988	1,494	
2	Реконструкция ТП с заменой ячеек ГДР на КСО		3,65	0,36	0,36		3,29	3,29	10%			

3	Монтаж ВВ/ТЕL РП-2		9,02	9,05	9,05		-0,03	-0,03	100%	0,41	0,08	Работа проводилась хозяйственным способом
4	Реконструкция вне плана: ТП-784; ПР-0.4 кВ (ТП-124); РП-7 яч.8; ТП-535; ТП-811; ТП-58; ТП-458; ПР-0.4 кВ (ТП-543); ТП-69; ТП-3; ТП-297; ТП-223; ТП-433; РП-2; ТП-794; ТП-245			1,26	1,26		-1,264	-1,264				
1.2	ПРОЧИЕ без НДС (Идентификатор инвестиционного проекта Е_2-2016)		19,56	9,73	9,73		9,83	9,83				
1	Приобретение автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 (ПСС 131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-ГАЗ-2752)		5,36	4,81	4,81		0,55	0,55	90%		0,33	По результатам проведения закупочной процедуры
2	Приобретение информационно - вычислительной техники, оборудование, приборы		0,50	0,06	0,06		0,44	0,44	12%			
3	ПИР 2016-2017		11,68	2,88	2,88		8,80	8,80	25%			
4	Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ		2,02	1,984	1,98		0,04	0,04	98%			
1.3	Мероприятия по энергосбережению за 2016г.(Идентификатор инвестиционного проекта Е_3-2016)		1,8	1,41	1,41		0,39	0,39				
1	Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12		1,8	1,41	1,41		0,39	0,39	79%			Работа проводилась хозяйственным способом

Зам. директора по финансам-главный бухгалтер

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханин