

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети" за 9 месяцев 2011 г.



Утверждаю  
Директор МП АЭС  
В.В.Марков  
(подпись)

20 11 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты			
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля		протяженность, км		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	71.72	6.46	20.436	44.82						62.31	5.878	31.12	25.316																							
1.1	Электросетевые объекты без НДС	61.92	6.46	18.84	36.62						55.95	5.878	30.50	19.572																				27.64			
	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих)	2.82	0.28	0.852	1.688						2.82	0.28	0.852	1.688																					1.34		
1	ТП-23- опора (ул. Хлебная)	1.74	0.2	0.5	1.04						1.11	0.208	0.542	0.36												2011	30							0.65			
2	РП-6/10- опора № 81	0.19			0.114						0.39			0.156												2011	30							0.2			
3	ТП-6- ТП-377	0.45	0.08	0.1	0.27						0.738	0.341	0.238	0.159												2011	30							0.33			
4	ТП-227 выход на на опору	0.09		0.036	0.054						0.196	0.133	0.063													2011	30							0.02			
5	ТП-200 выход на опору	0.35		0.14	0.21						0.39	0.039	0.211	0.14												2011	30							0.14			
	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена участков ВЛ-10 кВ проходящие через жилые дома, детские сады и т.д.)	10.11	1.7	2.564	5.846						8.013	1.332	4.633	2.048																				3.80			
1	РП-6/10-23/12	5.85	1.2	1.14	3.51						3.441	0.824	2.161	0.456												2011	25	СВ						1.33			
2	РП-7/6-126	1.87	0.5	0.47	0.9						1.95	0.508	0.865	0.577												2011	25	СВ						1.22			
3	до КТП по ул. Энгельса	0.57		0.228	0.342						0.604		0.363	0.241												2011	25	СВ						0.204			
4	до КТП по ул. Урицкого	0.14		0.056	0.084						0.599		0.393	0.206												2011	25	СВ						0.32			
5	до КТП по ул. Луначарского	0.83		0.33	0.5						0.689		0.413	0.276												2011	25	СВ						0.73			
6	Установка реклоузера вместо ПП-22	0.85		0.34	0.51						0.73		0.438	0.292												2011								1 шт			
	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ	31.69	4.48	8.5	18.71						26.46	3.825	13.653	8.985																					20.25		
1	ТП-686 ф.1.2.3	2.69	0.5	0.57	1.62						2.07	0.131	1.164	0.775												2011	25	СВ						1.83			
2	ТП-40 ф.1.2	3.76	0.55	0.95	2.26						3.7	0.526	1.974	1.2												2011	25	СВ						2.53			
3	ТП-207 ф.2	2.57	0.13	0.9	1.54						1.23	0.126	0.662	0.442												2011	25	СВ									
4	ТП-278 ф.4	1.18	0.2	0.27	0.71						0.96	0.127	0.5	0.333												2011	25	СВ						0.61			
5	ТП-282 ф.8	2.52	0.4	0.61	1.51						2.384	0.155	1.337	0.892												2011	25	СВ						1.91			
6	ТП-196 ф.12	1.05	0.15	0.27	0.63						0.432	0.097	0.201	0.134												2011	25	СВ									
7	ТП-21 ф.1.3.4	4.64	0.7	1.16	2.78						3.657	0.727	1.758	1.172												2011	25	СВ						3.46			
8	ТП-59 ф.1.5.8	3.73	0.5	0.99	2.24						6.37	0.873	3.298	2.199												2011	25	СВ						5.11			
9	ТП-544 ф.1.2.4	3.9	0.35	1.21	2.34						0.165	0.165														2011	25	СВ									
	КТП по ул. Энгельса	1.96	0.5	0.59	0.87						2.002	0.522	0.888	0.592												2011	25	СВ						1.8			
	КТП- по ул. Урицкого	1.86	0.2	0.54	1.12						1.753	0.061	1.016	0.676												2011	25	СВ						1.8			
12	КТП-по ул. Луначарского	1.83	0.3	0.44	1.09						1.74	0.315	0.855	0.57												2011	25	СВ						1.2			
	Реконструкция КЛ-0.4 кВ	1.8		0.72	1.08						3.18		1.854	1.326																					2.25		
1	Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0.4 кВ до ТП-10/0.4 кВ	1.8		0.72	1.08						3.18		1.854	1.326												2011	30								2.25		
	Реконструкция ТП-10/0.4 кВ и РП-10/0.4 кВ	15.5		6.2	9.3						15.47		9.07	6.398																							
1	Установка новых КТП 10/0.4 кВ ул. Энгельса; ул. Урицкого; ул. Луначарского	3.2		1.28	1.92						2.618		1.514	1.104									2011	15	3	1.4											
2	Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585 (6), 154(6), 126(6), 127(6), 129(6), 180(6), 124(6) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН	6.04		2.42	3.62						5.057		2.878	2.179									2011	15													
3	Замена МТП и старые КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64)	2.76		1.1	1.66						3.449		2.07	1.379									2011	15													
4	Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1, РП-4, РП-7.	3.5		1.4	2.1						4.341		2.605	1.736																							
1.2	ПРОЧИЕ без НДС	9.80		1.6	8.20						5.347		5.347																								
	Приобретение автотранспорта	5.00			5.00						5.165		5.165																							5 шт	
	Приобретение информационно-вычислительной техники	0.8			0.8						0.182		0.182																								
1.3	Мероприятия по энергосбережению на 2011 г.	4.00		1.6	2.4						1.02		0.623	0.397																							
	Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности	3.00		1.2	1.8																																
	Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12	1.00		0.4	0.6						1.02		0.623	0.397												2011	15								2 шт		

Зам. директора по финансам- главный бухгалтер

Начальник ПТО

О.В. Гапон

А.А. Ханин