

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 г. МП "АЭС", млн. рублей без НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***				Причины откло- нений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД	уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур								
	ВСЕГО по МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"		117,47	84,63	3,62	3,50	46,3	12,19	54,95	25,79	12,6	43,15	84,63	43,15		32,84	32,84					
1.	Электросетевые объекты		96,11	73,48	3,22	3,06	41,89	11,60	48,74	24,57	2,26	34,26	73,48	34,26		22,63	22,63					
1.1.	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих)		29,66	20,34	1,78	1,14	11,31	3,19	16,57	4,75		11,26	20,34	11,26		9,32	9,32					
1	П/с 20 - РТП-17 2 КЛ-10кВ		2,3	0,83					2,3	0,02		0,81	0,83	0,81		1,47	1,47	36%	1,246	1,385	По результатам уточнения проектным и объемов строительно-монтажных работ, стоимости материалов. Проведение закупочных процедур.	
2	П/с 20 - ТП-627		0,68	0,37					0,68	0,01		0,36	0,37	0,36		0,31	0,31	54%	0,207	0,269		
3	П/с 20 - ТП-375		0,68						0,68							0,68	0,68	0%				
4	П/с 20 - РТП-23		1,49	0,71	0,3	0,08			1,19	0,01		0,62	0,71	0,62		0,78	0,78	48%	0,669	0,777		
5	ТП-195-ТП-66		2,18	1,46	0,5	0,08	0,50		1,18	0,03		1,36	1,46	1,36		0,72	0,72	67%	0,8	0,867		
6	ТП-469-ТП-483		1,96	1,19			1,96	0,02		1,17			1,19			0,77	0,77	61%	0,73	0,755		
7	ТП-15А - ТП-152		1,03	1,33	0,27	0,25			0,76			1,08	1,33	1,08		-0,30	-0,30	129%	0,045			
8	ТП-152-ТП-72		0,59	0,38					0,59	0,38			0,38			0,21	0,21	64%	0,195			
9	ТП-72-ТП-92		0,65	0,86	0,17	0,22	0,48					0,64	0,86	0,64		-0,21	-0,21	133%	0,106	0,009		
10	ТП-17 - ТП-178		1,36	1,19			1,36	1,19					1,19			0,17	0,17	87%	0,005	0,165		
11	ТП-95 - ТП-157		0,76	0,37			0,76					0,37	0,37	0,37		0,39	0,39	48%	0,265	0,341		
12	ТП-157 - ТП-15А		0,69	0,59			0,69	0,59					0,59			0,10	0,10	86%	0,031	0,025		
13	ТП-85 - ТП-70		0,94	0,51			0,94			0,51			0,51			0,43	0,43	54%	0,39	0,377		
14	ТП-70 - ТП-128		0,66	0,85	0,18	0,16			0,48	0,02		0,66	0,85	0,66		-0,19	-0,19	128%	0,026			
15	ТП-157 - ТП-117		0,76	0,32			0,76					0,32	0,32	0,32		0,44	0,44	42%	0,388			
16	ТП-397-опора		1,15	0,54					1,15	0,01		0,53	0,54	0,53		0,61	0,61	47%	0,567			
17	ТП-96-ТП-253		0,89	0,80	0,2	0,18			0,69			0,62	0,80	0,62		0,09	0,09	90%	0,196	0,255		
18	Вынос РТП-17/13-до соед. муфт ф. 486/4		1,87	0,06			0,4	0,06	1,47				0,06			1,81	1,81	3%				
19	Вынос РТП-17/8-399/7		1,74				0,4		1,34							1,74	1,74	0%				
20	п/с 22/8-ТП-314		1,3	0,91			0,2		1,1	0,02		0,89	0,91	0,89		0,39	0,39	70%	0,379	0,407		
21	ТП-314-ТП-361		1,95	2,30	0,16	0,16			1,79	0,03		2,11	2,30	2,11		-0,35	-0,35	118%	0,452	0,159		
22	ТП-361-ТП-568		1,32	1,27			1,32			1,27			1,27			0,05	0,05	96%	0,009	0,034		
23	ТП-568-ТП-441		0,33	0,27			0,33	0,27					0,27			0,06	0,06	81%	0,312			
24	ТП-441-ТП-194		1,17	1,23					1,17	1,23			1,23			-0,06	-0,06	105%	0,142	0,117		
25	ТП-194-оп. № 47		1,21	1,07			1,21	1,07					1,07			0,14	0,14	88%	0,104	0,078		
26	Реконструкция вне плана: РП-7/9 до опоры № 1 ф. РП-7/9-ТП-54А ; РП-1/5 ф.22/49-РП-1/5;РП-2/2 -оп.45.46 ф. РП-2/5-РП-1/9			0,95						0,04		0,91	0,95	0,91		-0,95	-0,95					
1.2.	Реконструкция ВЛ-10кВ		15,94	12,97	0,29	0,53	4,00	0,08	11,65	1,08		11,27	12,97	11,27		2,97	2,97					
1	ф.РП-1/9-РП-2/5 и РП-1/8-РП-2/2		9,28	6,65			4,00		5,28	0,03		6,62	6,65	6,62		2,63	2,63	72%	1,128	0,286	По результатам уточнения проектным и объемов строительно-монтажных работ, стоимости материалов. Проведение закупочных процедур.	
2	ф. 22/49 - РП-1/5		1,23	1,05	0,06	0,11			1,17	0,94			1,05			0,18	0,18	86%	0,116	0,237		
3	ф. 23/9-РП-2/14		5,21	5,09	0,23	0,42		0,08	4,98	0,04		4,54	5,09	4,54		0,12	0,12	98%	0,05	0,21		
4	Перевод питания РТП-17/4-486		0,22						0,22							0,22	0,22	0%				
5	Реконструкция вне плана:ф. РП-1/9-РП-2/5; ф.96/18-8; 28/2-412			0,17						0,06		0,10	0,17	0,10		-0,17	-0,17					
1.3.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ		27,38	21,37	0,55	0,78	14,14	8,27	12,69	10,82		1,50	21,37	1,50		6,01	6,01					
1	ТП-6 ф.4		0,84	0,46	0,06	0,06			0,78	0,40			0,46			0,38	0,38	55%	0,365	0,389	По результатам уточнения проектным и объемов строительно-монтажных работ, стоимости материалов. Проведение закупочных процедур.	
2	ТП-7 ф.1, ф.2		2,54	1,55			2,54	1,55				1,55				0,99	0,99	61%	0,031	0,34		
3	РТП-7А ф.4		1,21	0,83			1,21	0,83				0,83				0,38	0,38	69%	0,169	0,325		
4	ТП-8 ф.10		0,89	0,63			0,89	0,63				0,63				0,26	0,26	70%	0,15	0,112		
5	ТП-8 ф.11		0,83	0,44			0,83	0,44				0,44				0,39	0,39	53%	0,199	0,042		

6	ТП-639		1,6	0,22	0,1	0,06	0,1	0,02	1,4			0,14	0,22	0,14			1,38	1,38	14%			Работа проводилась хозяйственным способом
7	ТП-19 ф.3, ф.4		1,11	1,32	0,1	0,1	1,01	1,22					1,32				-0,21	-0,21	119%	0,437	0,307	По результатам уточнения проектным и объемов строительно-монтажных работ, стоимости материалов. Проведение закупочных процедур.
8	ТП-23 ф. 4		2,86	2,65			0,15	0,08	2,71	2,57			2,65				0,21	0,21	93%	0,158	0,625	
9	ТП-23 ф. 10, ф.12		2,73	2,72	0,15	0,37		0,59	2,58	1,75			2,72				0,01	0,01	100%	0,187	0,685	
10	ТП-28 ф. 8		2,25	1,89			2,25			1,89			1,89				0,36	0,36	84%	0,177	0,053	
11	ТП-30 ф.4		0,67	0,48			0,67			0,48			0,48				0,19	0,19	72%	0,12	0,161	
12	ТП-450 ф.2		1,15	0,80			1,15			0,80			0,80				0,35	0,35	70%	0,214	0,232	
13	ТП-391ф.14		0,67	0,41			0,67	0,41					0,41				0,26	0,26	62%	0,091	0,126	
14	ТП-280 ф.11		0,5	0,38			0,5	0,38					0,38				0,12	0,12	75%	0,105	0,123	
15	ТП-129 ф.12		0,63	0,64			0,63	0,64					0,64				-0,01	-0,01	101%	0,221		
16	ТП-532 ф.2		2,39	1,22	0,14	0,14			2,25			1,08	1,22	1,08								
17	ТП-532 ф.3																					
18	ТП-532 ф.4																					
19	ТП-691 ф.1		0,89	0,72					0,89	0,72			0,72				0,17	0,17	80%	0,049	0,14	
20	ТП-707 ф.7		1,12	0,95			1,12	0,95					0,95				0,17	0,17	85%	0,064	0,142	
21	ТП-685 ф.3		0,42	0,31			0,42	0,31					0,31				0,11	0,11	75%	0,053		
22	ТП-35 ф.3		2,08	1,98					2,08	1,98			1,98				0,10	0,10	95%	0,194	0,056	
23	Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10; ТП-10-16 ф.2; ТП-220 ф.4; ТП-466 ф.4; ТП-110 ф.3; ТП-51 ф.4; РТП-17; ТП-450 ф.6; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-97 ф.15;ТП-217 ф.4.6;ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; ТП-611 ф.2.4; КТП-10-11 ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5			0,77		0,05		0,21		0,24		0,28	0,77	0,28			-0,77	-0,77				Технологическое присоединение новых потребителей э/э
1.4.	Реконструкция кабельных линий до жилых домов		5,7	4,55	0,2	0,23	3,48	0,02	2,02	4,17		0,13	4,55	0,13			1,15	1,15				По результатам уточнения проектным и объемов строительно-монтажных работ, стоимости материалов. Проведение закупочных процедур.
1	ТП-85 - Школа №19		0,21	0,19					0,21	0,19			0,19				0,02	0,02	91%	0,013		
2	ТП-85 - Школа №19 (Столовая)		0,19	0,14					0,19	0,14			0,14				0,05	0,05	76%	0,041		
3	ТП-85 - Чертыгашева, 89		0,44	0,30					0,44	0,30			0,30				0,14	0,14	69%	0,127		
4	ТП-85 - Ярыгина, 30		0,43	0,24					0,43	0,24			0,24				0,19	0,19	56%	0,183		
5	ул. Ярыгина, 30 - ул. Чертыгашева, 89		0,15	0,12					0,15	0,12			0,12				0,03	0,03	83%	0,076		
6	ТП-70 - ул. Ленина, 98		0,1	0,11					0,1	0,11			0,11				-0,01	-0,01	110%	0,025	0,01	
7	ул. Ленина, 100 - ул. Ленина, 98		0,26	0,15					0,26	0,15			0,15				0,11	0,11	56%	0,091	0,105	
8	ТП-70 - ул. Ленина, 100		0,24	0,18					0,24	0,18			0,18				0,06	0,06	76%	0,004	0,036	
9	ТП-70 - Ленина, 102		0,34	0,17			0,34			0,17			0,17				0,17	0,17	49%	0,154	0,167	
10	ул. Ленина, 102 - ул. Ярыгина, 26		0,17	0,11			0,17			0,11			0,11				0,06	0,06	66%	0,046	0,056	
11	ТП-70 - ул. Ярыгина, 26		0,36	0,21			0,36			0,21			0,21				0,15	0,15	58%	0,079	0,12	
12	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 37		0,47	0,50			0,47			0,50			0,50				-0,03	-0,03	107%	0,087	0,054	
13	ТП-205 - Д. сад "Сказка" 2кл		0,45	0,49			0,45			0,49			0,49				-0,04	-0,04	109%	0,078	0,025	
14	ТП-205 - Д. сад "Аленка" 2кл		0,38	0,21			0,38			0,21			0,21				0,17	0,17	56%	0,119		
15	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 35		0,21	0,32	0,05	0,07	0,16			0,25			0,32				-0,11	-0,11	155%	0,059	0,049	
16	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 31		0,34	0,22			0,34			0,22			0,22				0,12	0,12	64%	0,107	0,123	
17	ТП-205 - ул. Советская, 44		0,76	0,54	0,1	0,08	0,66	0,02		0,44			0,54				0,22	0,22	71%	0,241	0,305	
18	ул. Л. Комсомола, 35 - ул. Л. Комсомола, 37		0,2	0,20	0,05	0,08	0,15			0,12			0,20				0,00	0,00	98%	0,056	0,071	
19	Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.5-оп.1; ТП-450 ф.4-оп.1; К. Перекрещенко.15-К. Перекрещенко.17			0,13								0,13	0,13	0,13			-0,13	-0,13				
1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ		17,43	14,25	0,4	0,38	8,96	0,04	5,81	3,74	2,26	10,09	14,25	10,09			3,18	3,18				
1	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (450,504, 446)		4,76	3,58	0,4	0,38	4,36	0,02		3,17			3,58				1,18	1,18	75%	0,988	1,494	Работа проводилась хозяйственным способом
2	Реконструкция ТП с заменой ячеек ГДР на КСО		3,65	0,36			1,22		2,43	0,21		0,15	0,36	0,15			3,29	3,29	10%			
3	Монтаж ВВ/TEL РП-2		9,02	9,05			3,38		3,38		2,26	9,05	9,05	9,05			-0,03	-0,03	100%	0,41	0,08	
4	Реконструкция вне плана: ТП-784. РП-0,4 кВ (ТП-124. ТП-543); ТП-785; РП-7; ТП-545; ТП-811; ТП-58; ТП-458; ТП-223;ТП-69; ТП-3; ТП-297; ТП-433; РП-2;ТП-794; ТП-245			1,27				0,01		0,36		0,90	1,27	0,90			-1,27	-1,27				
II	ПРОЧИЕ		19,56	9,73	0,4	0,44	4,41	0,42	4,41	0,92	10,34	7,95	9,73	7,95			9,83	9,83				
1	Приобретение автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 (ПСС 131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-ГАЗ-2752)		5,36	4,81							5,36	4,81	4,81	4,81			0,55	0,55	90%		0,33	По результатам проведения закупочной процедуры
2	Приобретение информационно - вычислительной техники		0,5	0,06							0,5	0,06	0,06	0,06			0,44	0,44	13%			
3	ПИР 2016-2017		11,68	2,88			3,89	0,42	3,89	0,75	3,9	1,71	2,88	1,71			8,80	8,80	25%			
4	Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ		2,02	1,98	0,4	0,44	0,52		0,52	0,18	0,58	1,36	1,98	1,36			0,04	0,04	98%			
III	Энергосбережение в сетях МП АЭС		1,8	0,47				0,17	1,8	0,30		0,94	1,41	0,94			0,39	0,39				
1	Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12		1,8	1,41				0,17	1,8	0,30		0,94	1,41	0,94			0,39	0,39	79%			Работа проводилась хозяйственным способом

Главный бухгалтер

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханин

Начальник ОЭ

В.Н. Гусаров