

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МП "АЭС" за 2016 г. (без НДС)

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов												Иные объек-ты		
		Всего	ПИР	СМР	обору-дова-ние и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обору-дова-ние и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обору-дова-ние и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обору-дова-ние и мате-риалы	про-чие	год ввода в экс-плуа-тацию	Норма-тив-ный срок служ-бы, лет	мощ-ность, МВт	теп-ловая энер-гия, Гкал/ час	год ввода в экс-плуа-тацию	Норма-тив-ный срок служ-бы, лет	Коли-чество и мар-ка си-ловых транс-форматоров, шт.	Мощ-ность, МВт	год ввода в экс-плуа-тацию	Норма-тив-ный срок служ-бы, лет	Тип опор	Марка кабеля		про-тяжен-ность, км	
	ВСЕГО,																																			
	ВСЕГО по МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"	117,47	15,94	44,34	57,18		84,62	6,65	29,97	48,01		32,84	9,38	14,27	9,19		84,62	6,65	29,97	48,01																
I	Электросетевые объекты	96,11	4,26	42,81	49,03		73,48	3,77	29,09	40,62		22,62	0,58	13,62	8,42		73,48	3,77	29,09	40,62																
I.1	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих)	29,66	2,21	12,41	15,04		20,34	1,43	7,88	11,03		9,32	0,86	4,43	4,01		20,34	1,43	7,88	11,03																
1	П/с 20 - РТП-17 2 КЛ-10кВ	2,30		0,92	1,38		0,83	0,02	0,30	0,51		1,47	-0,02	0,62	0,87		0,83	0,02	0,30	0,51							2016	30				АСБл ож	0,7			
2	П/с 20 - ТП-627	0,68		0,27	0,41		0,37	0,01	0,11	0,25		0,31	-0,01	0,16	0,16		0,37	0,01	0,11	0,25							2016	30				АСБл ож	0,245			
3	П/с 20 - ТП-375	0,68		0,27	0,41							0,68		0,27	0,41																					
4	П/с 20 - РТП-23	1,49	0,10	0,68	0,71		0,71	0,09	0,17	0,45		0,78	0,01	0,51	0,27		0,71	0,09	0,17	0,45							2016	30				АСБл ож	0,443			
5	ТП-195-ТП-66	2,18	0,10	1,07	1,01		1,46	0,11	0,62	0,74		0,72	-0,01	0,45	0,27		1,46	0,11	0,62	0,74							2016	30				АСБл	0,932			
6	ТП-469-ТП-483	1,96		1,38	0,58		1,19	0,02	0,60	0,57		0,77	-0,02	0,68	0,01		1,19	0,02	0,60	0,57							2016	30				АСБл	0,67			
7	ТП-15А - ТП-152	1,03	0,25	0,32	0,46		1,33	0,25	0,63	0,45		-0,30	0,00	-0,31	0,01		1,33	0,25	0,63	0,45							2016	30				АСБл	0,411			
8	ТП-152-ТП-72	0,59		0,24	0,35		0,37	0,01	0,21	0,16		0,22	-0,01	0,03	0,19		0,37	0,01	0,21	0,16							2016	30				АСБл	0,17			
9	ТП-72-ТП-92	0,65	0,22	0,19	0,24		0,86	0,22	0,39	0,25		-0,21	0,00	-0,20	-0,01		0,86	0,22	0,39	0,25							2016	30				АСБл	0,29			
10	ТП-17 - ТП-178	1,36		0,60	0,76		1,19		0,43	0,76		0,17		0,17	0,00		1,19		0,43	0,76							2016	30				АСБл	0,435			
11	ТП-95 - ТП-157	0,76		0,30	0,46		0,37		0,17	0,20		0,39		0,13	0,26		0,37		0,17	0,20							2016	30				АСБл	0,179			
12	ТП-157 - ТП-15А	0,69		0,32	0,37		0,59		0,23	0,37		0,10		0,10	0,00		0,59		0,23	0,37							2016	30				АСБл	0,203			
13	ТП-85 - ТП-70	0,94		0,38	0,56		0,51		0,21	0,30		0,43		0,17	0,26		0,51		0,21	0,30							2016	30				АСБл	0,27			
14	ТП-70 - ТП-128	0,66	0,18	0,19	0,29		0,85	0,18	0,29	0,37		-0,19	0,00	-0,10	-0,08		0,85	0,18	0,29	0,37							2016	30				АСБл	0,355			
15	ТП-157 - ТП-117	0,76		0,30	0,46		0,32		0,13	0,18		0,44		0,17	0,27		0,32		0,13	0,18							2016	30				АСБл	0,18			
16	ТП-397-опора	1,15		0,46	0,69		0,54	0,01	0,22	0,31		0,61	-0,01	0,24	0,38		0,54	0,01	0,22	0,31							2016	30				АСБл	0,335			
17	ТП-96-ТП-253	0,89	0,20	0,28	0,41		0,80	0,20	0,24	0,36		0,09	0,00	0,04	0,05		0,80	0,20	0,24	0,36							2016	30				АСБл	0,4			
18	Вынос РТП-17/13-до соедин. муфт ф. 486/4	1,87	0,40	0,59	0,88		0,06	0,06				1,81	0,34	0,59	0,88		0,06	0,06																		
19	Вынос РТП-17/8-399/7	1,74	0,40	0,54	0,80							1,74	0,40	0,54	0,80																					
20	п/с 22/8-ТП-314	1,30	0,20	0,44	0,66		0,91	0,02	0,30	0,59		0,39	0,18	0,14	0,07		0,91	0,02	0,30	0,59							2016	30				АСБл	0,439			
21	ТП-314-ТП-361	1,95	0,16	0,67	1,12		2,30	0,19	0,59	1,52		-0,35	-0,03	0,08	-0,40		2,30	0,19	0,59	1,52							2016	30				АСБл	0,89			
22	ТП-361-ТП-568	1,32		0,47	0,85		1,27		0,39	0,88		0,05		0,08	-0,03		1,27		0,39	0,88							2016	30				АСБл	0,5			
23	ТП-568-ТП-441	0,33		0,15	0,18		0,27		0,09	0,18		0,06		0,06	0,00		0,27		0,09	0,18							2016	30				АСБ	0,09			
24	ТП-441-ТП-194	1,17		0,51	0,66		1,23		0,56	0,67		-0,06		-0,05	-0,01		1,23		0,56	0,67							2016	30				АСБл	0,42			
25	ТП-194-оп. № 47	1,21		0,87	0,35		1,07		0,74	0,33		0,14		0,13	0,02		1,07		0,74	0,33							2016	30				АСБ	0,21			
26	Реконструкция вне плана : РП-7/9 до опоры № 1 ф.РП-7/9-ТП-54А; РП-1/5-ф.22/49-РП-1/5; РП-2/2 до оп. 45.46 ф. РП-2/5-РП-1/9						0,95	0,06	0,26	0,64		-0,95	-0,06	-0,26	-0,64		0,95	0,06	0,26	0,64							2016	30				АСБл	0,48			
I.2.	Реконструкция ВЛ-10кВ	15,94	0,50	6,20	9,24		12,97	0,69	4,38	7,90		2,97	-0,19	1,82	1,35		12,97	0,69	4,38	7,90																
1	ф.РП-1/9-РП-2/5 и РП-1/8-РП-2/2	9,28		3,71	5,57		6,65	0,03	2,23	4,39		2,63	-0,03	1,48	1,18		6,65	0,03	2,23	4,39							2016	25				СВ-110		4,69		
2	ф. 22/49 - РП																																			

21	ТП-685 ф.3	0,42		0,20	0,22		0,31		0,10	0,21		0,11		0,10	0,00		0,31		0,10	0,21									2016	25	СВ-110		0,176		
22	ТП-35 ф.3	2,08		0,83	1,25		1,98		0,67	1,31		0,10		0,16	-0,07		1,98		0,67	1,31										2016	25	СВ-110		0,96	
23	Реконструкция вне плана: ТП-699 ф.3; ТП-19 ф.3; ТП-8 ф.10.; ТП-466 ф.4; ТП-220 ф.4; ТП-110 ф.3; ТП-10-16 ф.2№; ТП-51 ф.4; РТП-17; ТП-450 ф.6; ТП-460 ф.5; ТП-60 ф.3; ТП-730 ф.2; ТП-29 ф.3; ТП-97 ф.15; ТП-217 ф.4.6; ТП-12 ф.4; ТП-808 ф.14; РТП-17 ф.4; ТП-611 ф.2.4; КТП-10-11 ф.4; ТП-271 ф.12; ТП-679 ф.5						0,77		0,24	0,54		-0,77		-0,24	-0,54		0,77		0,24	0,54									2016	25	СВ-110		1,679		
1.4.	Реконструкция кабельных линий до жилых домов	5,70	0,20	3,51	1,99		4,55	0,26	2,09	2,20		1,15	-0,06	1,42	-0,21		4,55	0,26	2,09	2,20															
1	ТП-85 - Школа №19	0,21		0,16	0,05		0,19		0,14	0,05		0,02		0,02	0,00		0,19		0,14	0,05									2016	30		АВБ6ШВ	0,1		
2	ТП-85 - Школа №19 (Столовая)	0,19		0,14	0,05		0,14		0,10	0,05		0,05		0,04	0,00		0,14		0,10	0,05												АВБ6ШВ	0,096		
3	ТП-85 - Чертыгашева, 89	0,44		0,32	0,12		0,30		0,22	0,08		0,14		0,10	0,04		0,30		0,22	0,08								2016	30		АВБ6Шв	0,227			
4	ТП-85 - Ярыгина, 30	0,43		0,27	0,17		0,24		0,08	0,17		0,19		0,19	0,00		0,24		0,08	0,17								2016	30		АВБ6Шв	0,23			
5	ул. Ярыгина, 30 - ул. Чертыгашева, 89	0,15		0,09	0,06		0,12		0,07	0,05		0,03		0,02	0,01		0,12		0,07	0,05								2016	30		АВБ6Шв	0,07			
6	ТП-70 - ул. Ленина, 98	0,10		0,05	0,05		0,11		0,06	0,05		-0,01		-0,01	0,00		0,11		0,06	0,05								2016	30		АВБ6Шв	0,042			
7	ул. Ленина, 100 - ул. Ленина, 98	0,26		0,16	0,10		0,15		0,05	0,09		0,11		0,11	0,00		0,15		0,05	0,09								2016	30		АВБ6ШВ	0,127			
8	ТП-70 - ул. Ленина, 100	0,24		0,14	0,10		0,18		0,09	0,09		0,06		0,05	0,00		0,18		0,09	0,09								2016	30		АВБ6Шв	0,103			
9	ТП-70 - Ленина, 102	0,34		0,25	0,09		0,17		0,07	0,09		0,17		0,18	0,00		0,17		0,07	0,09								2016	30		АВБ6ШВ	0,177			
10	ул. Ленина, 102 - ул. Ярыгина, 26	0,17		0,10	0,07		0,11		0,04	0,07		0,06		0,06	0,00		0,11		0,04	0,07								2016	30		АВБ6ШВ	0,09			
11	ТП-70 - ул. Ярыгина, 26	0,36		0,26	0,10		0,21		0,11	0,10		0,15		0,15	0,00		0,21		0,11	0,10								2016	30		АВБ6Шв	0,169			
12	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 37	0,47		0,28	0,19		0,50	0,01	0,22	0,28		-0,03	-0,01	0,07	-0,09		0,50	0,01	0,22	0,28								2016	30		АВБ6Шв	0,301			
13	ТП-205 - Д. сад "Сказка" 2кл	0,45		0,27	0,18		0,49	0,02	0,19	0,29		-0,04	-0,02	0,08	-0,11		0,49	0,02	0,19	0,29								2016	30		АВБ6Шв	0,52			
14	ТП-205 - Д. сад "Аленка" 2кл	0,38		0,23	0,15		0,21		0,13	0,08		0,17		0,10	0,07		0,21		0,13	0,08								2016	30		АВБ6Шв	0,182			
15	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 35	0,21	0,05	0,10	0,06		0,33	0,07	0,07	0,18		-0,12	-0,02	0,03	-0,12		0,33	0,07	0,07	0,18								2016	30		АВБ6Шв	0,22			
16	ТП-205 - ул. Л. Комсомола, 31	0,34		0,20	0,14		0,22		0,14	0,08		0,12		0,07	0,05		0,22		0,14	0,08								2016	30		АВБ6Шв	0,161			
17	ТП-205 - ул. Советская, 44	0,76	0,10	0,40	0,26		0,54	0,08	0,20	0,26		0,22	0,02	0,19	0,01		0,54	0,08	0,20	0,26								2016	30		АВБ6Шв	0,498			
18	ул. Л. Комсомола, 35 - ул. Л. Комсомола, 37	0,20	0,05	0,09	0,06		0,20	0,08	0,05	0,07		0,00	-0,03	0,04	-0,01		0,20	0,08	0,05	0,07								2016	30		АВБ6Шв	0,117			
19	Реконструкция вне плана: ТП-450 ф.5-оп.1; ТП-450 ф.4-оп.1; К. Перекрещенко.15-К. Перекрещенко.17						0,13		0,07	0,06		-0,13		-0,07	-0,06		0,13		0,07	0,06								2016	30		АВБ6Шв	0,108			
1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ	17,43	0,40	6,81	10,22		14,25	0,43	6,77	7,05		3,18	-0,03	0,03	3,18		14,25	0,43	6,77	7,05															
1	Замена МТП и старых КТП на новые КТП (450,504, 446)	4,76	0,40	1,74	2,62		3,58	0,43	0,65	2,50		1,18	-0,03	1,09	0,12		3,58	0,43	0,65	2,50			2016	15	3хТМГ	1,28									
2	Реконструкция ТП с заменой ячеек ГДР на КСО	3,65		1,46	2,19		0,36		0,13	0,23		3,29		1,33	1,96		0,36		0,13	0,23			2016	15	17 шт.										
3	Монтаж ВВ/TEL РП-2	9,02		3,61	5,41		9,05		5,50	3,54		-0,03		-1,90	1,87		9,05		5,50	3,54			2016	15	16 шт.										
4	Реконструкция вне плана : ТП-784; ПР-0.4 кВ (ТП-124.ТП-543); ТП-785; РП-7;ТП-545; ТП-811;ТП-58;ПР-0.4 кВ;ТП-458;ТП-69; ТП-3; ТП-297; ТП-223;ТП-433; РП-2; ТП-794; ТП-245						1,27		0,49	0,78		-1,27		-0,49	-0,78		1,27		0,49	0,78			2016	15											
II	ПРОЧИЕ	19,56	11,68	0,81	7,07		9,73	2,88	0,68	6,17		9,83	8,80	0,13	0,90		9,73	2,88	0,68	6,17															
1	Приобретение автотранспорта (Автоподъемник АП-18-03 (ПСС 131.18Э) на базе КАМАЗ-43253; грузовой фургон ТС-ГА3-2752)	5,36			5,36					4,81		0,55			0,55					4,81															
2	Приобретение информационно - вычислительной техники	0,50			0,50		0,06			0,06		0,44			0,44		0,06			0,06															
3	ПИР 2016-2017	11,68	11,68				2,88	2,88				8,80	8,80				2,88	2,88																	
4	Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ	2,02		0,81	1,21		1,98		0,68	1,30		0,04		0,13	-0,09		1,98		0,68	1,30															
III	Энергосбережение в сетях МП АЭС	1,80		0,72	1,08		1,41		0,20	1,21		0,39		0,52	-0,13		1,41		0,20	1,21															
1	Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12	1,80		0,72	1,08		1,41		0,20	1,21		0,39		0,52	-0,13		1,41		0,20	1,21			2016	15	6хТМГ	3,36									

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

Начальник ОЭ

О.В. Гапон

А.А. Ханин

В.Н. Гусаров