


2015

Утверждено
 Директор МП "АЭС"
 В.В. Марков
 2015 г.



ОТЧЁТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 01.01.2016 год
 МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Фактическая стоимость (тыс. руб.)
I	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ					
1	ТП-54 ф.3		0,12	0,12	344,42	251,682
2	ТП-446 ф.4		0,49	0,44	774,96	574,605
3	ТП-511 ф.1		0,09	0,09	272,21	141,262
4	ТП-511 ф.2	км	0,11	0,18	394,65	257,703
5	ТП-564 ф.4		0,20	0,19	484,47	267,546
6	ТП-49 ф.17		0,35	0,30	1033,25	592,974
7	ТП-40 ф.1		0,38	0,40	966,84	953,924
8	ТП-31 ф.1		0,28	0,42	1363,22	976,078
	Итого по ВЛ-0,4 кВ	км	2,01	1,64	5 634,01	3 995,77
II	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ					
1	ВЛ-10 кВ ф.2/54 - 194	км	0,2	0,2	525,91	403,42
	Итого по ВЛ-10 кВ	км	0,2	0,2	525,91	403,42
III	Капитальный ремонт ТП					
1	Капитальный ремонт трансформаторов ТМ-4(8)	шт	15	15	1133,70	882,20
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-116, 157, 158, 212, 232, 241, 45А, 47, 55, 58)	шт	10	10	6682,50	4749,57
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-45А, 47, 55, 58, 1, 8, 14, 65, 378, 69)	шт	10	11	2869,55	2623,60
4	Капитальный ремонт вне плана. ТП-352, РПП-24, РП-5, ТП-155, ТП-130, ТП-23	шт		7		520,89
	Итого по ремонту ТП	шт	20	21	10 685,75	8 776,26
IV	Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25					
1	Капитальный ремонт административных зданий МП АЭС по ул. Советская 25	шт	1	1	1882,88	2020,68
	Итого по ремонту адм зданий	шт	1	1	1 882,88	2020,68
V	ОВР					
VI	Капитальный ремонт КЛ-10кВ					
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ	км	0,68	0,56	3787,60	4922,50
	Итого по ремонту КЛ-10 кВ	шт	0,68	0,56	3 787,60	4 922,50
VII						
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ	км	0,56	0,238	1531,62	966,59
	Итого по ремонту КЛ-0,4кВ	км	0,56	0,238	1 531,62	966,59
VIII	Капитальный ремонт вне плана: полуприцеп-электростанция, ВЛ-0,4 кВ ТП-119 ф. 4, ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. 3, ТП-464 ф.2, ТП-90 ф. 3, ф. 5, ф. 51-278, ТП-525 ф.1, ф. 96/25 ф. 96/04	шт		9		435,17
	ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2015г.				25 235,48	22 521,79

Зам. директора по финансам- главный бухгалтер

(Handwritten signature)

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханнин

(Handwritten mark)