

ОТЧЁТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 30.12. 2016 год  
МП г. Абакана "Абаканские электрические сети"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Фактическая стоимость (тыс. руб.)	% выполнения	отклонение от графика (календарней)	
								опережение	отставание
I	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ								
1	ТП-450 ф.4		0.22	0.21	457.95	347.67	100		
2	ТП-450 ф.5		0.23	0.23	525.35	409.52	100		
3	ТП-63 ф.5		0.23	0.22	500.32	439.23	100		
4	ТП-51 ф.4	км	0.24	0.20	689.28	536.98	100		
5	ТП-432 ф.3		0.26	0.26	505.83	413.53	100		
6	ТП-456 ф.3		0.24	0.24	747.61	328.70	100		
7	ТП-159 ф.1		0.11	0.10	288.37	289.12	100		
	<b>Итого по ВЛ-0,4 кВ</b>		<b>1.52</b>	<b>1.46</b>	<b>3 714.71</b>	<b>2 764.75</b>			
II	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ								
1	ВЛ-10 кВ ф. РТП-20/19-462 (в гр. оп.16-16-13)	км	0.656	0.634	1530.21	1187.22	100		
2	ВЛ-10 кВ ф.2/12-153	км	0.327	0.182	985.22	625.43	100		
	<b>Итого по ВЛ-10 кВ</b>		<b>0.983</b>	<b>0.816</b>	<b>2 515.43</b>	<b>1812.65</b>			
III	Капитальный ремонт ТП								
1	Капитальный ремонт трансформаторов ТМ-400	шт	10	10	755.80	538.25	100		в соответствии с договором
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП-1; ТП-3; ТП-8; ТП-14; ТП-24; ТП-65; ТП-93; ТП-159; ТП-69)	шт	9	9	6850.53	5222.33	100		0
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) (ТП-77; ТП-82; ТП-78; ТП-98; ТП-3; ТП-24; ТП-96; ТП-102; ТП-93; ТП-159; ТП-73; ТП-794)	шт	11	12	2945.34	2137.01	100		хозяйственный способ
	<b>Итого по ремонту ТП</b>				<b>10 551.67</b>	<b>7 897.59</b>			
IV	ПИР	шт			<b>1119.62</b>	<b>105.61</b>			
V	Капитальный ремонт КЛ-10кВ								
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ	км	0.69	0.689	5004.72	3856.20	77		в соответствии с договором
	<b>Итого по ремонту КЛ-10 кВ</b>		<b>0.69</b>	<b>0.689</b>	<b>5 004.72</b>	<b>3 856.20</b>			
VI	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ								
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ	км	0.30	0.19	946.04	609.29	64		в соответствии с договором
	<b>Итого по ремонту КЛ-0,4кВ</b>		<b>0.30</b>	<b>0.19</b>	<b>946.04</b>	<b>609.29</b>			
VII	Капитальный ремонт вне плана: ВЛ-0,4 кВ ТП-382 ф.2; ТП-807(замена ВЛ); административное здание с гаражами; КТП-101 ф.4; ТП-40 ф.4; ТП-498; ТП-486; КТП-10-15; РП-6; ТП-23 ф.4; ТП-115 ф.20; ТП-23 ф.4					307.77			
	<b>ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2016г.</b>		<b>3.49</b>	<b>3.15</b>	<b>23 852.19</b>	<b>17 353.85</b>	<b>73%</b>		

Начальник ПТО

Главный бухгалтер

А.А. Ханнин

О.В. Гапон

