



ОТЧЕТ
 о выполнении капитального ремонта за 2011 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по смете	Кол-во по факту	Сметная стоимость тыс.руб.	Фактическая стоимость тыс.руб.	Срок выполнения
1	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ:						I кв-II кв
	ТП-12 ф.1.2.4	км	1.72	1.878	1 525.03	1213.474	100%
	ТП-8 ф.1.1	км	0.53	0.51	644.94	559.916	100%
	ТП-358 ф.1.2.3	км	1.733	1.407	1 457.93	1468.654	100%
	ТП-600 ф.4	км	0.4	0.31	481.34	388.144	100%
	ТП-227 ф.1	км	0.69	0.451	512.79	417.263	100%
	ТП-108 ф.1	км	0.7	1.146	322.92	575.76	100%
	ремонт ВЛ-0,4 кВ не предусмотренный планом: ТП-292 ф.18; ТП-466 ф.1; ТП-271 ф.10; ТП-564 ф.4; ТП-391 ф.16; ТП-13 ф.3; ТП-220 ф.13; ТП-430 ф.1; ТП-221 ф.1; ТП-290 ф.4; ТП-335 ф.3; ТП-470 ф.4; ТП-158 ф.1.1; ТП-201 ф.8; ТП-120А ф.15	км		0.853		514.62	
	Итого по ВЛ-0,4кВ	км	5.773	6.555	4 944.95	5137.834	
2	Капитальный ремонт ВЛ - 10 кВ:						I кв-II кв
	ф.96/18-115	км	0.536	0.678		745.469	100%
	ф.23/15-278		0.748	0.757		1157.81	100%
	ф.77-279		0.47	0.417	2 929.760	370.575	100%
	ф.200-227		0.252	0.37		206.178	100%
	ф.172-108		0.56	0.503		665.958	100%
	Ремонт ВЛ-10 кВ не предусмотренный планом: ф. 97/15-РП-2/17; ф. 96/18-115			0.112		257.095	
	Итого по ВЛ-10кВ	км	2.566	2.837	2 929.760	3403.09	
3	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА	шт	10	16	1 242.24	558.88	

4	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций : 17, 54А, 195, 206, 322, 413, 469, 540, 585, 543	шт	10	10	2 202.75	3 552.90	141%
5	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (стр. часть): 206, 85, 338, 45, 117, 86, 195, 72, 271, 54А	шт	10	10	1 188.87	1 504.48	126%
6	Капитальный ремонт кровель ТП-10/0,4 кВ (45, 72, 54а, 85, 206, 117, 310, 70, 239, 97, 336, 221, 282, 542, 77, 78, 14, 1, 3, 15а, 49, 58, 59, 86, 96, 98, 102, 113, 116, 342) (62М)	шт	30	14		783.29	В течении года
7	Капитальный ремонт оборудования и производственных зданий	шт				2274.89	В течении года
	Итого по ремонту ТП				4 633.86	8674.44	187%
8	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х120	км	0.49	0.652	2 589.28	3085.942	В течении года
9	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х240	км	0.46		1 322.07		В течении года
	Итого по КЛ-10 кВ	км	0.95	0.652	3 911.35	3085.942	79%
10	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70	км	0.140		265.914		В течении года
11	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120	км	0.034	0.709	688.97	1214.793	В течении года
12	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150	км	0.120	0.075	262.682	138.55	В течении года
13	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185	км	0.040		96.12		В течении года
	Итого по КЛ-0,4 кВ	км	0.334	0.784	1 313.69	1 353.34	103%
14	Капитальный ремонт автотранспорта	шт		1		39.97	
	Всего капитальному ремонту:				17 733.60	21 694.62	122%

Зам. директора по финансам- гл. бухгалтер



О.В. Гапон

Начальник ПТО



А.А. Ханин