

Пояснительная записка

к Отчету об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

МУП «АЭС» за 2021 год

В 2021 году Муниципальным унитарным предприятием города Абакана «Абаканские электрические сети» в рамках осуществления мероприятий по инвестиционной программе достигнуты следующие показатели:

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)		Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС)	
		План	Факт	План	Факт
		в прогнозных ценах	в текущих ценах	в прогнозных ценах	в текущих ценах
1	2	4	5	6	7
1	Республика Хакасия (МУП "АЭС")	112,62	71,51	135,14	84,95

Плановая сумма общего объема финансирования, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2021 год, на основании Приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019. составляет 135,14 млн. руб. (с НДС).

Сумма фактического финансирования сформирована с учетом того, что оплаченные работы выполнялись по договорам подряда, заключенным на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", часть работ выполнены хоз.способом.

Следует отметить, что во всей документации о закупках выделена сумма НДС в контракте, однако имели место ситуации, когда победитель не является плательщиком НДС. По соглашению сторон цена контрактов была снижена на сумму НДС, в связи с

обращением подрядной организации-победителя (Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность по упрощенной системе налогообложения (УСН)). Таким образом, оплата по вышеуказанным договорам подряда осуществлялась без учета НДС.

Соответственно, сумма фактического финансирования за 2021 год сформирована с учетом фактической оплаты и включает сумму налога НДС не по всем мероприятиям, выполненным с целью исполнения Инвестиционной программы МУП «АЭС» на 2021 год.

Фактическое освоение составило: 71 507 069,63 руб. без учета НДС.

Фактическое финансирование **без учета НДС** составило:

- 4 297 839,70 руб. (подрядным организациям, работающим по УСН);
- 67 209 229,93 руб. (подрядным организациям, работающим по общей системе налогообложения);

Фактическое финансирование **с учетом НДС** составило 84 948 915,60 руб. в том числе:

- 4 297 839,70 руб. НДС не облагается (подрядным организациям, работающим по УСН);
- 80 651 075,90 руб., в том числе НДС (подрядным организациям, работающим по общей системе налогообложения);

Начальник ПТО

О.С. Арапаева