Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети" за 1полугодие 2011 г.

Утверждаю
Директор МП АЭС
В.В.Марков
(подпись)
" ___ " _____ 20 11 года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	теплоая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**71.72**	**6.46**	**20.436**	**44.82**		**34.78**	**5.878**	**13.96**	**14.956**							**34.78**	**5.88**	**13.96**	**14.956**																
1.1	**Электросетевые объекты без НДС**	**61.92**	**6.46**	**18.84**	**36.62**		**28.42**	**5.878**	**13.33**	**9.212**							**28.42**	**5.88**	**13.33**	**9.212**																
	Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ взамен существующих)	**2.82**	**0.28**	**0.852**	**1.688**		**2.76**	**0.721**	**1.225**	**0.815**							**2.76**	**0.72**	**1.225**	**0.815**															**1.33**	
1	ТП-23- опора (ул. Хлебная)	1.74	0.2	0.5	1.04		1.11	0.208	0.542	0.36							1.11	0.21	0.542	0.36											2011	30		АСБл	0.65	
2	РП-6/10- опора № 81	0.19		0.076	0.114		0.39		0.234	0.156							0.39		0.234	0.156											2011	30		АСБл	0.2	
3	ТП-6- ТП-377	0.45	0.08	0.1	0.27		0.738	0.341	0.238	0.159							0.738	0.34	0.238	0.159											2011	30		АСБл	0.33	
4	ТП-227 выход на на опору	0.09		0.036	0.054		0.133	0.133									0.133	0.13													2011	30				
5	ТП-200 выход на опору	0.35		0.14	0.21		0.39	0.039	0.211	0.14							0.39	0.04	0.211	0.14											2011	30		АСБл	0.15	
	Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена участков ВЛ-10 кВ проходящие через жилые дома, детские сады и т.д.)	**10.11**	**1.7**	**2.564**	**5.846**		**5.012**	**1.332**	**2.209**	**1.471**							**5.012**	**1.33**	**2.209**	**1.471**															**1.554**	
1	РП-6/10-23/12	5.85	1.2	1.14	3.51		1.965	0.824	0.685	0.456							1.965	0.82	0.685	0.456											2011	25	СВ		0.2	
2	РП-7/6-126	1.87	0.5	0.47	0.9		0.508	0.508									0.508	0.51													2011	25	СВ			
3	до КТП по ул. Энгельса	0.57		0.228	0.342		0.604		0.363	0.241							0.604		0.363	0.241											2011	25	СВ		0.304	
4	до КТП по ул. Урицкого	0.14		0.056	0.084		0.516		0.31	0.206							0.516		0.31	0.206											2011	25	СВ		0.32	
5	до КТП по ул. Луначарского	0.83		0.33	0.5		0.689		0.413	0.276							0.689		0.413	0.276											2011	25	СВ		0.73	
6	Установка реклоузера вместо ПП-22	0.85		0.34	0.51		0.73		0.438	0.292							0.73		0.438	0.292											2011				1 шт	
	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ	**31.69**	**4.48**	**8.5**	**18.71**		**11.18**	**3.825**	**4.484**	**2.872**							**11.18**	**3.83**	**4.484**	**2.872**															**7.94**	
1	ТП-686 ф.1.2.3	2.69	0.5	0.57	1.62		2.07	0.131	1.164	0.775							2.07	0.13	1.164	0.775											2011	25	СВ		1.83	
2	ТП-40 ф.1.2	3.76	0.55	0.95	2.26		0.7	0.526	0.174								0.7	0.53	0.174												2011	25	СВ			
3	ТП-207 ф.2	2.57	0.13	0.9	1.54		0.126	0.126									0.126	0.13													2011	25	СВ			
4	ТП-278 ф.4	1.18	0.2	0.27	0.71		0.96	0.127	0.5	0.333							0.96	0.13	0.5	0.333											2011	25	СВ		0.85	
5	ТП-282 ф.8	2.52	0.4	0.61	1.51		0.155	0.155									0.155	0.16													2011	25	СВ			
6	ТП-196 ф.12	1.05	0.15	0.27	0.63		0.097	0.097									0.097	0.1													2011	25	СВ			
7	ТП-21 ф.1.3.4	4.64	0.7	1.16	2.78		3.657	0.727	1.758	1.172							3.657	0.73	1.758	1.172											2011	25	СВ		3.46	
8	ТП-59 ф.1.5.8	3.73	0.5	0.99	2.24		0.873	0.873									0.873	0.87													2011	25	СВ			
9	ТП-544 ф.1.2.4	3.9	0.35	1.21	2.34		0.165	0.165									0.165	0.17													2011	25	СВ			
10	КТП по ул. Энгельса	1.96	0.5	0.59	0.87		2.002	0.522	0.888	0.592							2.002	0.52	0.888	0.592											2011	25	СВ			
11	КТП- по ул. Урицкого	1.86	0.2	0.54	1.12		0.061	0.061									0.061	0.06													2011	25	СВ		1.8	
12	КТП-по ул. Луначарского	1.83	0.3	0.44	1.09		0.315	0.315									0.315	0.32													2011	25	СВ			
	Реконструкция КЛ-0.4 кВ	**1.8**		**0.72**	**1.08**		**1.158**		**0.641**	**0.517**							**1.158**		**0.641**	**0.517**															**0.65**	
1	Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0.4 кВ до ТП-10/0.4 кВ	1.8		0.72	1.08		1.158		0.641	0.517							1.158		0.641	0.517											2011	30			0.65	
	Реконструкция ТП-10/0.4 кВ и РП-10/0.4 кВ	**15.5**		**6.2**	**9.3**		**8.31**		**4.77**	**3.537**							**8.31**		**4.77**	**3.537**																
1	Установка новых КТП 10/0.4 кВ ул. Энгельса; ул. Урицкого; ул. Луначарского	3.2		1.28	1.92		2.618		1.514	1.104							2.618		1.514	1.104											2011	15			3 шт	
2	Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585 (6), 154(6), 126(6), 127(6), 129(6), 180(6), 124(6) с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН	6.04		2.42	3.62		2.7		1.464	1.236							2.7		1.464	1.236											2011	15			24 яч	
3	Замена МТП и старые КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64)	2.76		1.1	1.66																									2011	15				
4	Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1, РП-4, РП-7.	3.5		1.4	2.1		2.993		1.796	1.197							2.993		1.796	1.197																
1.2	**ПРОЧИЕ без НДС**	**9.80**		**1.6**	**8.20**		**5.347**			**5.347**							**5.347**			**5.347**																
	Приобритение автотранспорта	5.00			5.00		5.165			5.165							5.165			5.165															5 шт	
	Прибритение информационно-вычислительной техники	0.8			0.8		0.182			0.182							0.182			0.182																
1.3	**Мероприятия по энергосбережению на 2011 г.**	**4.00**		**1.6**	**2.4**		**1.02**		**0.623**	**0.397**							**1.02**		**0.623**	**0.397**																
	Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности	3.00		1.2	1.8																														
	Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12	1.00		0.4	0.6		1.02		0.623	0.397							1.02		0.623	0.397											2011	15			2 шт	

Зам. директора по финансам- главный бухгалтер О.В. Гапон

Начальник ПТО А.А. Ханин